ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Construction of additional class rooms and compound wall at Govt Highr primary school (Bangla school) at yelahanka old town in kempegowda ward no -01.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK.D)E-PMT- 05 /W.O/ 230 /2020-21 Dt : 20-1-2021.
2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of additional class rooms and compound wall at Govt Highr primary school (Bangla school) at yelahanka old town in kempegowda ward no -01.ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆಧಾರರಾದ **Sri B B Umesh (M/s SMLP Asphalts)** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 270 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳ ಪರಿಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಯಾರಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ~~ದಿಸೆಂಬರ್~~ – 2023ರವರೆಗೆ 730 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿ 730 ದಿನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ/ ವಿಧಿಸದೇ E.O.T ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಯಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಿಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವಂತೆ ಕಾಲ್ಗಿ ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಮೋಘ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸಕಿಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು D.C.C. ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಸಕಿಲ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ Roof ಲೆವಲಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ F.C.C. ಲೆವಲಿನವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 31-08-2023 ರೊಳಗೆ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. (6) ತಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ (ಮು.ತ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Construction of additional class rooms and compound wall at Govt Highr primary school (Bangla school) at yelahanka old town in kempegowda ward no -01.
2	Amount of Work Portion	Rs 269.00 lakhs
3	Estimated Cost	Rs 300.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri BB Umesh (M/s SMLP Asphalts)
5	Agreement No	EE(YNK.D)E-PMT- 05 /AG/ 184 /2020-21 Dt : 20-1-2021.
6	No and date under which work order issued	EE(YNK.D)E-PMT- 05 /W.O/ 230 /2020-21 Dt : 20-1-2021.
7	Time limit originally fixed for completion	270 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	20-10-2021
9	Date of receipt of application in the sub division office	20-4-23
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Earth work excavation for footings and SSM work and construction of wall
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	730 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time extension period.
18	Probable time required for completion of remaining work	730 days
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period	

20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	yes
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	Due to COVID-19 ಕಾರಣ Work Front ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ 31-08-2023 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು EOT ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer
Yelahanka Sub Division Bangalore-64

Executive Engineer
Yelahanka Division Bangalore-64
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ